



## Stadtbauamt, Sachgebiet Hochbau/ Denkmalpflege/ Vergabe

### Hortenerweiterung GS Ludwig-Richter inkl. Turnhalle

#### a. Kurzbeschreibung

Im Zuge des Vorhabens wird das ehemalige Schulmuseum auf dem Gelände zurückgebaut und das Bestandsschulgebäude um einen Anbau erweitert, welcher im Erdgeschoss eine Turnhalle und in den zwei darüber liegenden Etagen die Horträume beherbergen wird. Im Außengelände wird ein neuer Pausenhofbereich errichtet.

#### b. Ausschreibungen

Los-Nr./ Los-Bezeichnung	Ausschreibungsart	Ausschreibungszeitraum	Ausführungszeitraum
7 – Abbrucharbeiten Sporthalle	BA	12/17 – 01/18	02/18 – 03/18
8 – Unterfahrung Bestandsbau	ÖA	12/17 – 02/18	03/18 – 06/18
8a – Stützwandkonstruktion	BA	12/17 – 02/18	03/18 – 05/18
9 – Abdichtungsarbeiten Bestandsbau	BA	01/18 – 03/18	04/18 – 06/18
10 – Tiefbau	BA	11/17 – 01/18	02/18 – 07/18
11 – erweiterter Rohbau	ÖA		06/18 – 10/18
12 – Gerüst	BA		07/18 – 05/19
13 – Blitzschutz	FV		05/18 – 11/18
14 – Elektroinstallation	ÖA		06/18 – 07/19
15 – Fernmeldetechnik/IT	BA		06/18 – 07/19
16 – Aufzug	BA		05/18 – 04/19
17 – Sanitär-/Heizungsinstallation	ÖA		10/18 – 07/19
17a – Lüftungsinstallation	ÖA		10/18 – 07/19
18 – Freianlagen	ÖA	12/18 – 02/19	03/19 – 08/19
19 – Dachdecker-/Dachklempnerarbeiten	ÖA		09/18 – 12/18
20 – Fenster, Türen, Sonnenschutz	ÖA		09/18 – 04/19
20a – Eingangstür Pfosten-Riegel	BA		12/18 – 06/19
21 – Fassadenarbeiten WDVS/VHF	ÖA		12/18 – 04/19
22 – Trockenbau	ÖA		11/18 – 07/19
23 – Schlosserarbeiten	BA		03/19 – 06/19
24 – Estricharbeiten	ÖA	11/18 – 01/19	02/19 – 03/19
25 – Fliesen- und Plattenarbeiten	BA	02/19 – 03/19	04/19 – 05/19
26 – Tischlerarbeiten Innentüren	BA	12/18 – 01/19	02/19 – 07/19
26a – Einbauten	FV	02/19 – 03/19	04/19 – 07/19
27 – Malerarbeiten	ÖA	02/19 – 04/19	05/19 – 07/19
28 – Bodenbelagsarbeiten Neubau	BA	01/19 – 02/19	03/19 – 07/19
29 – Bodenbelagsarbeiten Altbau	BA	01/19 – 02/19	03/19 – 07/19
29 – Prallwand	ÖA		02/19 – 04/19
30 – Sportboden	BA	12/18 – 01/19	02/19 – 04/19
31 – Sportgeräte	FV	02/19 – 03/19	04/19 – 05/19
32 – Blendschutz	FV	04/19 – 05/19	06/19 – 07/19
33 – Beschilderung	FV	04/19 – 05/19	06/19 – 07/19
34 – RW-/FW-Pläne	FV	04/19 – 05/19	06/19 – 07/19
35 – Feuerlöscher	FV	04/19 – 05/19	06/19 – 07/19
36 – Schließanlage	FV	04/19 – 05/19	06/19 – 07/19
37 – Baureinigung	FV	05/19 – 06/19	07/2019

38 – Brandschutztüren	BA	12/18 – 01/19	02/19 – 07/19
39 – Innenputz	BA		

c. **Hinweis**

Bei den dargestellten Angaben handelt es sich nur um Informationen zur Orientierung. Die Angaben gelten ohne Gewähr.

Grau hinterlegte Leistungen sind bereits vergeben.

Aufgestellt:

S. Messerschmidt, 15.11.2018