



Stadtbauamt, Sachgebiet Hochbau/ Denkmalpflege/ Vergabe

Umbau und Erweiterung Bahnhof Potschappel

a. Kurzbeschreibung

Die Stadt Freital führt derzeit die Sanierung des Bahnhofs Freital-Potschappel in Verbindung mit einer Umnutzung zur Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung aus. Der ehemalige Bahnhof Potschappel wird Verwaltungsarbeitsplätze aufnehmen und zudem werden noch die Fraktionsräume des Stadtrates mit untergebracht. Weiterhin entsteht im Erdgeschoss ein Bürgerbüro.

b. Ausschreibungen

Los-Nr./ Los-Bezeichnung	Ausschreibungsart	Ausschreibungszeitraum	Ausführungszeitraum
6 – Rohbauarbeiten		abgeschlossen	09/17 – 02/18
7 – Gerüstbau		angeschlossen	09/17 – 05/18
8 – Zimmererarbeiten		abgeschlossen	11/17 – 02/18
9 – Dachdecker/Dachklempner		abgeschlossen	11/17 – 03/18
10 – Fassadenarbeiten (Faserzementfassade Zwischenbauten)	BA	01/18 – 03/18	03/18 – 04/18
11 - Natursteinarbeiten	ÖA	11/17 – 01/18	02/18 – 08/18
12 – Putzarbeiten (Innenputz, Innendämmung Außenputz)	ÖA	12/17 – 03/18	03/18 – 06/18
14 – Estricharbeiten	FV	05/18 - 07/18	07/18 – 07/18
15 – Tischlerarbeiten (Fenster, Außentüren)	ÖA	12//17 – 02/18	02/18 – 08/18
16- Trockenbau	ÖA	01/18 – 03/18	03/18 – 08/18
17 – Heizung/Sanitär	ÖA	Bis 12/17	01/18 – 01/19
18 - Lüftung	BA	01/18 – 03/18	03/18 – 01/19
19 - Kältetechnik	ÖA	Bis 01/18	02/18 – 01/19
20 - Elektroinstallation	ÖA	Bis 12/17	01/18 – 12/18
21 - Datentechnik	BA	Bis 01/18	01/18 – 12/18
22 - Sicherheitstechnik	BA	03/18 – 05/18	05/18 – 12/18
23 - Aufzug	BA	Bis 12/17	03/18 – 05/18
24 - Metallbauarbeiten	FV	07/18 – 09/18	09/18 – 11/18
25 – Tischlerarbeiten, Innentüren	ÖA	07/18 – 10/18	10/18 – 12/18
26 - Fliesenlegerarbeiten	FV	05/18 – 07/18	07/18 – 10/18
27 - Bodenlegerarbeiten	ÖA	07/18 – 09/18	09/18 – 11/18
28 - Malerarbeiten	BA	06/18 – 08/18	08/18 – 11/18
29 – Tischlerarbeiten Einbaumöbel	ÖA	09/18 – 12/18	12/18 – 02/19
30- Blendschutz Büroräume	BA	10/18 – 12/18	12/18 – 02/19
31 - Außenanlage	FV	07/18 – 09/18	09/18 – 12/18
32 - Schließanlage	FV	11/18 – 01/19	01/19 – 01/19
33 - Baureinigung	FV	11/18 – 01/19	01/19 – 01/19
34 – Feuerwehrpläne, Feuerlöscher	FV	11/18 – 01/19	01/19 – 01/19
35 – Leitsystem, Beschilderung	FV	11/18 – 01/19	01/19 – 01/19
45 – Abbruch Dächer Zwischenbauten	FV	abgeschlossen	02/18 – 03/18

c. **Hinweis**

Bei den dargestellten Angaben handelt es sich nur um Informationen zur groben Orientierung. Die Angaben gelten ohne Gewähr.

Aufgestellt:

Freital, 12.12.2017

J. Römisch